

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	ව්‍යාපෘතියේ නම		අනුමත ප්‍රතිපාදනය (රු)	අපේක්ෂිත		2025.10.22 දිනට ප්‍රගතිය		ව්‍යාපෘති වාර්තා
					වැඩ ආරම්භක දිනය	වැඩ අවසන් දිනය	මූල්‍ය	භෞතික	ඇමුණුමක් ලෙස ලබා දෙන්න(ඇත්නම්)
1	හික්කඩුව	විමධ්‍යගත අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025	59 සී නලාගස්දෙණිය ශ්‍රී ලාල් ලියනගේ මාවත (පැති කාණුව සහිතව)නලාගස්දෙණඅරිය -නිසල් ඔටෝ සර්විස් අසල සිට ඩී.ඒල්.ශ්‍රී පැතුම් මහතාගේ නිවස අසල හා ආර්.සිරිල් සොයිසා මහතාගේ නිවස අසල දක්වා කොටසක් කොන්ක්‍රීට් කර කොටසක් තාර දැමීම	1,000,000	2025.05.22	2025.08.19	970,000.00	වැඩ අවසන්	
2	හික්කඩුව	විමධ්‍යගත අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025	55 සී හදලඩුමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය දිනිඳු වැඩපල අසල සිට ජී ඒම් රණනිස්ස මයාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,500,000	2025.05.21	2025.06.29	1,455,000.00	වැඩ අවසන්	
3	හික්කඩුව	විමධ්‍යගත අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025	54 ඒ නිරාණගම වැල්ලඬව රාණි මහත්මියගේ නිවස අසල සිටරතු මඩු මහතාගේ නිවස දක්වා තාර දැමීම	1,000,000	2025.05.21	2025.07.15	970,000.00	වැඩ අවසන්	
4	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ස්වර්ණා විරසිංහ මියගේ නිවස අසල සිට විජේසිරි මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	656,000	2025.07.10	2025.07.25	544,414.20	වැඩ අවසන්	

5	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ඒම්.ජී.මෙන්ඩිස් මාවත ගාලු පාරේ සිට වැල්ල අද්දර ට්‍රයිටන් බීච් කබානා වෙත හැරෙන මාර්ගය දක්වා තාර දැමීම	656,000	2025.07.09	2025.09.15	544,422.59	වැඩ අවසන්	
6	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	යශෝධරා මාර්ගයේ මොරකොළ දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	300,000	2025.07.09	2025.08.12	248,982.63	වැඩ අවසන්	
7	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	සුනීතා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අගතුඩුව ටෝ රිබර් හවුස් හෝටලය දක්වා මාර්ගය හා අතුරු මාර්ගය තාර දැමීම	1,012,000	2025.07.09	2025.08.29	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
8	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	උඩුමුල්ල රේල් පාර අසල සිට ඩී පී සමතපාල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම	762,000	2025.07.10	2025.08.04	632,404.54	වැඩ අවසන්	
9	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	වසන්ත දේශප්‍රිය මාවත තාර දැමීම	550,000	2025.07.10	2025.08.04	456,447.98	වැඩ අවසන්	
10	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	දිනුෂි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අතුල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,002,000	2025.07.10	2025.07.30	831,626.10	වැඩ අවසන්	

11	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	කැටකාලගහවත්ත මාර්ගය දීපා මාලනි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට වන්දිකා ගාල්ලගේ මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	310,000				වැඩ අවසන්	
12	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	මුහන්දිරම්ගොඩ නන්දනි මියගේ නිවස අසල සිට අංගම් විලා දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	656,000	2025.07.10	2025.08.13	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
13	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ති/නැගෙනහිර මහ ආරච්චිගේවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස (මීටර් 60 පමණ) කොන්ක්‍රීට් කිරීම	656,000	2025.07.10	2025.07.18	544,401.19	වැඩ අවසන්	
14	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	බැරැතුඩුව මං සන්ධියේ සිට වඩුගේ පිටර් මහතාගේ නිවස අසලින් ගහ දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම	656,000	2025.07.10	2025.08.13	544,420.64	වැඩ අවසන්	
15	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	විනී කාරියවසම් මාවතේ බුදු පිළිමය අසල සිට පිංකන්ද දෙසට මාර්ගය තාර දැමීම	656,000	2025.07.10	2025.09.15	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
16	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	කාසල්මේන්වත්ත ප්‍රේමසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට වාමර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	656,000	2025.07.10	2025.07.21	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	

17	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ලලිත් වික්‍රමසිංහ මාවතේ (ඔබවත්ත කොටසේ) වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට බුදු මැදුර දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	789,000	2025.07.10	2025.08.08	654,771.79	වැඩ අවසන්	
18	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	සමර්ගාඩින් 04වන පටුමහ සහ 01වන පටුමහ මාර්ගයේ මහින්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට මෙරිල් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	656,000	2025.07.10	2025.08.19	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
19	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ඒස්.ආර්.නානායක්කාර මාවතේ රාජකඩේ ඉදිරිපිට ජනක මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	656,000	2025.07.10	2025.07.16	544,398.35	වැඩ අවසන්	
20	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ගොඩවත්ත ආරම්භක මංසන්දියේ සිට ඔලිව් විලා දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම	656,000	2025.07.10	205.08.13	544,398.35	වැඩ අවසන්	
21	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	ගීන් සඳරුවන් මහතාගේ නිවස අසල සිට වමින්ද ලීලාන් මහතාගේ නිවස දක්වා ජෝන් ද සිල්වා මාවතේ අබලන් වූ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	812,000	2025.07.09	2025.08.22	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
22		ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	අත්කම් නිවාස මාර්ගය අමල්කා ග්‍රොසරිය අසල සිට යසවති මියගේ නිවස දක්වා තාර දැමීම	656,000	2025.08.14	2025.08.31	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	

23	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	තුඩුවේගොඩ ඇලට සමාන්තර මාර්ගය රේඛාකාමල්කාන්ති මියගේ නිවස අසල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	700,000				2025.10.1 3දින ගිවිසුම් අත්සන් කර ඉදිරිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් භාර දී ඇත	
24	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (ශීර්ෂය 117-2-4-61-2104)	සුදුවැල්ල වන්දානි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට වඩුගොඩ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	680,000				2025.10.1 3දින ගිවිසුම් අත්සන් කර ඉදිරිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් භාර දී ඇත	
25	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	විදුලිය හා ජලනල සම්බන්ධ අලුත් වැඩියාව	115,929	2025.06.27	2025.09.25	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
26	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	බිම් මහල තට්ටුවේ වැරගැන්වුම් (Reindorcement) නිරාවරණය වූ ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	200,000	2025.06.27	2025.09.30	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
27	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	දෙවන මහලේ ලේඛනාගාරයේ (ගිණුම් අංශය) ඉහළ කොටස හා ආයතන අංශය ඉතිරිව ඇති කොටස් වෙන් කිරීම (partition කිරීම)	277,302.61	2025.07.21	2025.08.29	277,302.61	වැඩ අවසන්	

28	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	ලේඛනාගාරය අලුත් වැඩියා කිරීම	934,649.00	2025.07.02	2025.08.31	934,064.90	වැඩ අවසන්	
29	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ වැසිකිළිය අලුත් වැඩියා කිරීම	124,508.62	2025.07.03	2025.09.20	124,508.62	වැඩ අවසන්	
30	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ වඩිමඩු ලැලි සහ වැහිපිළි අලුත් වැඩියාව	661,517	2025.07.02	2025.09.30	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
31	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	පැරණි ශ්‍රවනාගාරයේ සිවිලිම අලුත් වැඩියා කිරීම	587,010	2025.07.28	2025.09.18	576,826.17	වැඩ අවසන්	
32	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	පැරණි ගොඩනැගිලි දෙක අතර වහලේ දිරාගිය කොටස් අලුත් වැඩියාව	107,617	2025.07.02	2025.09.30	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
33	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	විදුලි සොපාන කාමරයට අදාල අලුත් වැඩියාව	62,763.25	2025.02.18	2025.03.15	62,763.25	වැඩ අවසන්	

34	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	වහල අලුත් වැඩියාව (polycarbonate සහ පැරණි ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වන ස්ථානයේ registrar වහල)	386,038.95	2025.02.18	2025.03.15	386,038.95	වැඩ අවසන්	
35	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	ජනේල හා පාටිෂන් (partition board) අලුත් වැඩියාව ඇලුමිනියම් හා දැව ජනේල සඳහා	143,431	2025.02.18	2025.03.15	143,430.54	වැඩ අවසන්	
36	හික්කඩුව	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අළුත් වැඩියා	කාර්යාලයේ පැරණි තුන් මහල් ගොඩනැගිල්ලේ කොන්ක්‍රීට් කණු ප්‍රතිසංස්කරණය කර ගැනීම	1,500,070	2025.08.11			වැඩ කරමින් පවතී	
37	හික්කඩුව	ග්‍රාමීය විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන	ශ්‍රී සීලක්ඛන්ධ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පවුචන(ඉදිකෙරමින් යන සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ	500,000					
38	හික්කඩුව	දූෂ්කර විහාරස්ථාන සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම	ශ්‍රී සුමනාරාම විහාරස්ථාන , තිරාණගම	250,000					
39	හික්කඩුව	නිල සෙවණ / සේවා පියස කාර්යාල අලුත්වැඩියාව - 2025 (261-1-1-0-2001/50)	හෙන්නතොට සේවා පියස ගොඩ නැගිල්ලේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවේ සිදු වන ජල කාන්දුව සකස් කර ගැනීම	680,000	2025.07.02	2025.10.29	661,714.77	වැඩ අවසන්	

40	හික්කඩුව	නිල සෙවණ / සේවා පියස කාර්යාල අලුත්වැඩියාව - 2025 (261-1-1-0-2001/50)	උඩුගල්පිටිය වහළ, සිව්ලිම හා දොර අලුත්වැඩියාව, ජලය බස්නා නල සවි කිරීම, ගේට්ටුව සවි කිරීම	190,788.34				වැඩ ආරම්භ කර නොමැත	
41	හික්කඩුව	නිල සෙවණ / සේවා පියස කාර්යාල අලුත්වැඩියාව - 2025 (261-1-1-0-2001/50)	දොඩන්දුගොඩ කාර්යාලය ඇතුළත නිලධාරීන් සඳහා වෙන් කිරීම	425,384				වැඩ ආරම්භ කර නොමැත	
42	හික්කඩුව	නිල සෙවණ / සේවා පියස කාර්යාල අලුත්වැඩියාව - 2025 (261-1-1-0-2001/50)	පටුවන පේමන්ට් දැමීම, වැසිකිකිළි දොර අලුත් වැඩියාව සහ දොර ලොක් යෙදීම	155,532				වැඩ ආරම්භ කර නොමැත	
43	හික්කඩුව	නිල සෙවණ / සේවා පියස කාර්යාල අලුත්වැඩියාව - 2025 (261-1-1-0-2001/50)	පිං කන්ද සේදුම් බේසම සවි කිරීම	36,603.29				වැඩ ආරම්භ කර නොමැත	
44	හික්කඩුව	දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සැලැස්ම - 2025 (240-02-03-003-2509- 00-11)	අත්කම් නිවාස මාර්ගයේ අබලන් වී ඇති කොටස් වන ප්‍රේමවතී මියගේ නිවස අසල සිට වංගුව දක්වා ඇති මීටර් 07ක දුර ප්‍රමාණය කොන්ක්‍රීට් කිරීම සහ වම්පා කුමුදුනි මියගේ නිවස අසල සිට නෙල්සන් වන්දුපාල මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මීටර් 30ක ප්‍රමාණය තාර දැමීම	250,000	2025.09.09	2025.09.16	ගෙවීම් කර නැත	වැඩ අවසන්	
45	හික්කඩුව	දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සැලැස්ම - 2025 (240-02-03-003-2509- 00-11)	කිරිහන්දිගොඩ කන්ද උඩ සිට වවුලගොඩ දෙසට යන මාර්ගයේ අබලන් වී ඇති කොටස් වන සනී මහතාගේ නිවස අසල සිට සරත් මහතාගේ නිවස අසල දක්වා සහ මදුරංග මහතාගේ නිවස අසල සිට අජිත් මහතාගේ නිවස අසල දක්වා ඇති මාර්ග කොටස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	750,000	2025.09.10			වැඩ කරමින් පවති	